

中国石化销售股份有限公司湖北黄冈罗田宜林加油站建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年12月1日，中国石化销售股份有限公司湖北黄冈石油分公司根据《中国石化销售股份有限公司湖北黄冈罗田宜林加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称《验收报告表》）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于湖北省黄冈市罗田县三里畈镇宜林易迁点南侧。项目占地面积1854.1平方米，总建筑面积289.24平方米，该加油站为三级加油站。设置加油设备2台，1个30m³的柴油储罐，1个30m³的92#汽油储罐，1个30m³的95#汽油储罐，1座站房及配套设施。项目总投资591.2万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资的6.7%。

（二）建设过程及环保审批情况

项目建设单位于2022年9月委托湖北黄达环保技术咨询有限公司对该项目进行环境影响评价，2023年2月27日，黄冈市生态环境局罗田县分局以黄环罗函[2023]6号文对本项目环境影响报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目实际总投资591.2万元，其中环保投资40万元，占总投资额的6.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为加油设备2台，1个30m³的柴油储罐，1个30m³的92#汽油储罐，1个30m³的95#汽油储罐，1座站房及配套设施。

二、工程变动情况

具体变动情况如下：

| 序号 | 名称 | 原环评情况 | 实际验收情况 | 备注 |
|----|------|----------------------|----------------------|----|
| 1 | 项目性质 | 新建（迁建） | 新建（迁建） | 不变 |
| 2 | 项目规模 | 年销售汽油1530吨、柴油270吨 | 年销售汽油1530吨、柴油270吨 | 不变 |
| 3 | 项目地点 | 湖北省黄冈市罗田县三里畈镇宜林易迁点南侧 | 湖北省黄冈市罗田县三里畈镇宜林易迁点南侧 | 不变 |
| 4 | 生产工艺 | 卸油、储油、加油工艺 | 卸油、储油、加油工艺 | 不变 |

| | | | | |
|---|--------|---|--|---|
| 5 | 污染防治措施 | <p>废气：设置1套卸油油气回收系统以及1套加油油气回收系统。</p> <p>废水：项目生活污水经化粪池处理后由市政污水管网进入罗田县三里畈镇污水处理厂，洗车废水、加油区废水由导流沟汇集至隔油沉淀池池处理后再通过水封井排至市政污水管网进入罗田县三里畈镇污水处理厂。</p> <p>噪声：采用低噪声设备、站内限速、禁止鸣笛、距离衰减。</p> <p>固废：生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运；建设一间5m²危险废物暂存间，危险废物委托相应资质单位处理；含油抹布、手套混入生活垃圾，交由环卫部门处理。</p> <p>地下水：设置地下水监测井。</p> <p>风险防范：设置1个容积2m³的消防沙箱，配备灭火器、灭火毯等；储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；设置电子仪位计1套；罩棚下设环形截油沟。</p> | <p>废气：设置1套卸油油气回收系统以及1套加油油气回收系统。</p> <p>废水：项目生活污水经化粪池处理后由市政污水管网进入罗田县三里畈镇污水处理厂，加油区废水由导流沟汇集至隔油沉淀池池处理后再通过水封井排至市政污水管网进入罗田县三里畈镇污水处理厂。</p> <p>噪声：采用低噪声设备、站内限速、禁止鸣笛、距离衰减。</p> <p>固废：生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运；不设置危废暂存间，隔油沉淀池废油渣、油罐清洗废水由危废处置单位清理外运处置；含油抹布、手套混入生活垃圾，交由环卫部门处理。</p> <p>地下水：设置地下水监测井。</p> <p>风险防范：设置2个容积各1m³的消防沙箱，配备灭火器、灭火毯等；储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；设置电子仪位计1套；罩棚下设环形截油沟。</p> | <p>实际目前没有设置洗车机，无洗车废水产生；隔油沉淀池废油渣、油罐清洗废水不在站区暂存，由危废处置单位清理外运处置；设置2个容积各1m³的消防沙箱，总容积不变</p> |
|---|--------|---|--|---|

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。按照法律法规要求，结合项目的问题，中国石化销售股份有限公司湖北黄冈罗田宜林加油站建设项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目运营期废气主要为卸油、储油罐大小呼吸、加油机作业等产生的非甲烷总烃，备用柴油发电机废气及汽车尾气。储油罐为地埋式双层罐、设有呼吸阀，储油罐大小呼产生的非甲烷总烃以无组织形式排放；卸油口安装卸油油气回收系统和加油机安装加油油气回收系统，卸油、加油机等产生的非甲烷总烃以无组织形式排放；加强机房通风，设置排烟通道，备用柴油发电机废气以无组织形式排放；规范操作，加强绿化，汽车尾气以无组织形式排放。

（二）废水

项目运营期废水主要为生活废水和加油区地面废水。生活废水经化粪池处理后与经隔油沉淀池处理的加油区地面废水一起经市政污水管网排入罗田县三里畈镇污水处理厂处理。

（三）噪声

项目运营期噪声主要为潜油泵、加油设备噪声以及进出车辆交通噪声。通过选用低噪声设备，采取减振，加强车辆管理，张贴禁止鸣笛等降噪措施降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要为生活垃圾及危险废物。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；危险废物主要为油罐清洗废水、隔油沉淀池废油渣、含油抹布和手套，油罐清洗废水、隔油沉淀池废油渣交由危废处置单位清理外运处置，不在站区暂存；含油抹布和手套混入生活垃圾，交由环卫部门处理。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

监测结果表明：验收监测期间，项目厂界非甲烷总烃排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的油气浓度无组织排放限值，厂内油气处理装置排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气处理装置的油气排放浓度应小于等于 $25\text{g}/\text{m}^3$ 。

（2）废水

监测结果表明：验收监测期间，项目废水总排口中污染物监测指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

（3）噪声

监测结果表明：验收监测期间，项目厂界四侧昼间噪声、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固体废物

项目运营期固体废物主要为生活垃圾及危险废物。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；危险废物主要为油罐清洗废水、隔油沉淀池废油渣、含油抹布和手套，油罐清洗废水、隔油沉淀池废油渣交由危废处置单位清理外运处置，不在站区暂存；含油抹布和手套混入生活垃圾，交由环卫部门处理。

（5）油气回收

根据中国石化销售股份有限公司湖北黄冈罗田宜林加油站提供的油气回收检测报告结果表明：项目油气回收系统液阻、密闭性及气液比均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气排放控制相关要求。

五、工程建设对环境的影响

监测结果表明：验收监测期间，地下水 pH、氨氮、高锰酸盐指数、石油类均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

项目废气、废水、噪声均达到验收执行标准；固体废物都能得到合理处置，不会对环境造成明显的不利影响。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和要求，《验收报告表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放。项目具备竣工环境保护验收合格条件，建设单位可按相关程序办理竣工环境保护验收手续。

七、后续完善建议和要求

（一）建设项目

- 1、加强环保设施的运行维护，确保各项污染防治设施正常运行及污染物长期稳定达标排放，并建立健全污染防治设施运行台账等。
- 2、加强加油站管理及提高职工风险防范意识，定期进行环境风险应急演练。
- 3、按照环评及批复要求落实相关污染防治措施，加强生产平面管理，落实责任主体，完善环保标志标识，设置环保管理机构，配备专门人员，制定环保管理制度并上墙，完善台帐记录及环保档案。

（二）验收报告表

- 1、按照实际建设情况细化验收的项目组成、建设内容及原辅材料消耗等，明确验收范围。
- 2、补充油罐定期清洗外运处置合同。
- 3、完善相关附图附件。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

中国石化销售股份有限公司湖北黄冈石油分公司

2023 年 12 月 1 日